



Comune di Casatenovo (LC)

NUOVA SCUOLA MEDIA

LE PRIME AULE E IL FINANZIAMENTO DEL SECONDO LOTTO

Da qualche giorno è iniziato il montaggio delle pareti in materiale X-Lam delle aule della nuova scuola media.

La fornitura delle pareti ha infatti subito un ritardo e solo a metà del mese di ottobre ha raggiunto il cantiere della scuola, dove nel mentre erano stati predisposti i ponteggi necessari alle operazioni di allestimento delle pareti e le due gru che vengono utilizzate per la traslazione del materiale.

Si intravedono ormai le prime aule, ancora aperte a soffitto, montate proprio in questi giorni.

Le pareti in X-Lam erano state oggetto di un intervento di variante progettuale in sostituzione delle originarie pareti a telaio, poiché dotate di una tecnologia che presenta vantaggi tecnici e strutturali e di efficientamento energetico, oltre ad essere resistenti ai carichi verticali e alle sollecitazioni sismiche e ad avere ottime prestazioni di isolamento termico e acustico. La variante approvata dalla Giunta aveva messo a disposizione per l'acquisto delle pareti in X-lam un importo aggiuntivo pari a 1.350.000,00 € per un materiale completamente naturale e riciclabile.

Mentre si completano i lavori del primo lotto, che necessiteranno ancora di alcuni mesi, il Consiglio Comunale del 31 ottobre ha approvato una variazione di bilancio per mettere a disposizione 700.000,00 € di avanzo di amministrazione come finanziamento del secondo lotto della nuova scuola.

Abbiamo infatti deciso di impegnare risorse del Comune e non di accendere nuovi mutui per finanziamento del secondo lotto che prevederà la realizzazione degli interni delle aule e della mensa.

La scelta ha comportato la riduzione delle risorse disponibili per opere quali asfalti e marciapiedi, in considerazione della necessità di dare priorità per l'anno in corso ad un più rapido completamento della nuova scuola.

Casatenovo, 1° novembre 2023

Marta Comi,
Vicesindaco con delega alla nuova scuola







