



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Lavori Pubblici

SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE

n. Generale 445 del 05/08/2022

DETERMINA N. 123 DEL 05/08/2022

Oggetto: INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES D.L. 73/2021 CONVERT. IN L. 106/2021 E DECRETO MIMS 4/04/2022 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BRACCHI CUP: H23H20000250002; CIG: 83853799A6

La Presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Casatenovo dal 05/08/2022 al 20/08/2022

Determinazione n. 445 del 05/08/2022

OGGETTO : INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI AI SENSI DELL'ART. 1 SEPTIES D.L. 73/2021 CONVERT. IN L. 106/2021 E DECRETO MIMS 4/04/2022 PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA BRACCHI CUP: H23H20000250002; CIG: 83853799A6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamato il Decreto Sindacale n. 3 del 23/02/2022 mediante il quale il sottoscritto, ai sensi dell'art. 50, comma 10 e dell'art. 109, comma 2, del Tuel, è stato prorogato Responsabile di Servizio della Posizione Organizzativa n. 5 "Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni" con decorrenza dal 01/03/2022 al 31/12/2022;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 29.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, ex. D.lgs 118/2011, ed i relativi allegati di legge;

Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 78 in data 05.05.2022 e n. 102 in data 26.05.2022, entrambe esecutive ai sensi di legge, mediante le quali, sulla base del Bilancio come sopra approvato, sono stati definiti ed assegnati ai Responsabili di Servizio, ivi individuati, gli obiettivi di gestione nonché le dotazioni finanziarie, umane e strumentali, necessarie al loro raggiungimento;

Visto altresì il D.U.P. 2022/2024 nonché la relativa Nota di aggiornamento, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 21 in data 29.04.2022, esecutivo ai sensi di legge;

Visti i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii. in vigore dal 1° gennaio 2015;

Visti gli obiettivi di gestione affidati unitamente alle dotazioni necessarie;

Visto il D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, e s.m.i., per la parte tuttora vigente;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 110 del 13/07/2020 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria Bracchi, redatto dall'RTP Ing. Giulio Ronchetti – Ing. Christian Conti – Ing. Lisa Maria Ronchetti, avente quale capogruppo l'Ing. Giulio Ronchetti con sede in Galbiate – Via Monte Barro 9, all'uopo incaricato, per l'importo di € 325.000,00 di cui € 257.550,00 per lavori a base di gara comprensivi dell'importo di € 33.550,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, finanziato mediante contributo della Regione Lombardia per interventi per la ripresa economica;
- con determinazione n. 130 del 17/09/2020 sono stati affidati in via definitiva in seguito a procedura di gara espletata da parte della SUA di Lecco i lavori di adeguamento sismico della Scuola Primaria Bracchi, all'impresa CREA.MI S.r.l. con sede in Milano, viale Tunisia n. 38, al prezzo a corpo di € 201.234,16, comprensivo dell'importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 33.550,00, oltre IVA al 10%, così risultante a seguito del ribasso del 25,141%;
- con contratto di appalto n. 5352 del 9/10/2020, debitamente registrato, i richiamati lavori vennero conferiti all'Impresa CREA.MI S.r.l., alle condizioni di cui sopra;

Determinazione n. 445 del 05/08/2022

- con Determinazione n. 136 del 3.11.2021 si autorizzava la variante in corso d'opera del contratto di appalto stipulato con la S.r.l. CREA.MI., ai sensi degli artt. 106 comma 1, lettera c), e comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, che comportava un maggiore importo contrattuale di € 19.342,93 iva 10% compresa e si approvava il progetto di variante tecnica in corso d'opera redatto dal Direttore dei Lavori Arch. Giulio Ronchetti;
- con Determinazione n. 111 del 15.07.2022 si approvava la contabilità finale relativa ai lavori in parola;
- con nota di cui al Prot. n. 11373 del 16.05.2022 l'impresa CREA.MI S.r.l. faceva istanza al Comune di Casatenovo, nella persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, per ottenere il pagamento della somma di € 11.357,99 oltre IVA 10%, a definizione della procedura di compensazione di cui all'art. 1 septies del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con legge 23 luglio 2021 n. 106;
- con nota Prot. n. 14826 del 27.06.2022 lo scrivente Responsabile del Servizio Lavori Pubblici chiedeva la D.L. Ing. Ronchetti l'accertamento dell'ammontare della compensazione suddetta;
- con documento Prot. n. 14924 del 27.06.2022 l'Ing. Ronchetti certificava che l'istanza proposta da Crea.mi S.r.l. è correttamente formulata e l'importo richiesto è riconoscibile;

Assunto che ai sensi del comma 6 dell'art. 1 septies D.L. 73/2021 "Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50% delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,..., nonché (attraverso) le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente";

Stante quanto sopra, tale spesa di € 12.493,79, IVA 10% compresa, verrà finanziata:

- per € 2.024,22 con il 50% della somma accantonata per imprevisti con imputazione al capitolo di PEG 14050 dell'annualità 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, disponibile, nella modalità che segue
 - € 776,44 di cui all'impegno n. 779/2022 che con il presente atto si porta a € 776,44;
 - € 1.247,78 di cui all'impegno n. 736/2022 che con il presente atto si porta a € 1.247,77;
- per il restante importo di € 10.469,57 con parte della somme a disposizione/economie derivanti da ribasso, con imputazione al capitolo di PEG 14050 dell'annualità 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, disponibile, impegno n. 738/2022, che con il presente atto si porta a € 3.967,21;

Tutto ciò premesso il Q.E. viene riformulato come segue:

Lavori di adeguamento sismico Scuola Primaria Bracchi	
Importo dei lavori a corpo	€ 196.626,63
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.550,00
Totale Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 230.176,63
Iva al 10% su lavori	€ 23.017,66
Spese tecniche: D.L. e sicurezza, contabilità e collaudo contr. prev. 4% e iva 22% compresi	€ 52.818,24
Spese tecniche relative al collaudo statico contr. prev. 4% ed iva 22% compresi	€ 2.283,84
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n.	€ 3.090,60

Determinazione n. 445 del 05/08/2022

50/2016 (80% per il personale)	
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 772,65
IRAP su incentivo	€ 212,20
Quota S.U.A. per espletamento adempimenti di gara	€ 1.287,75
Competenze per Autorità Nazionale Anti Corruzione	€ 225,00
Pulizia straordinaria scuola	€ 5.124,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.024,22
Somme a disposizione / Economie derivanti da ribasso	€ 3.967,21
Importo totale	€ 325.000,00

Dato atto, altresì, che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31/12/2022;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n° 207 del 05/10/2010, per la parte tuttora vigente;

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente atto e ciò con espresso riferimento alle proprie competenze professionali;

Preso atto che in merito al presente provvedimento il ragioniere comunale ha apposto il proprio visto di regolarità contabile attestandone la relativa copertura finanziaria, e ciò ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L.;

DETERMINA

- di procedere all'integrazione dell'impegno di spesa per i lavori di adeguamento sismico della scuola primaria Bracchi di via Dante Alighieri 28 per l'importo di € 11.357,99 oltre iva al 10%;
- di dare atto che tale spesa di € 12.493,79, IVA 10%, compresa verrà finanziata:
- per € 2.024,22 con il 50% della somma accantonata per imprevisti con imputazione al capitolo di PEG 14050 dell'annualità 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, disponibile, nella modalità che segue
 - € 776,44 di cui all'impegno n. 779/2022 che con il presente atto si porta a € 776,44;
 - € 1.247,78 di cui all'impegno n. 736/2022 che con il presente atto si porta a € 1.247,77;
- per € 10.469,57 mediante utilizzo di parte delle somme a disposizione/economie derivanti da ribasso, con imputazione al capitolo di PEG 14050 dell'annualità 2022 del Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024, disponibile, impegno n. 738/2022, che con il presente atto si porta a € 3.967,21;
- di dare atto che viene mutato il quadro economico come segue:

Determinazione n. 445 del 05/08/2022

Lavori di adeguamento sismico Scuola Primaria Bracchi	
Importo dei lavori a corpo	€ 196.626,63
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 33.550,00
Totale Lavori comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 230.176,63
Iva al 10% su lavori	€ 23.017,66
Spese tecniche: D.L. e sicurezza, contabilità e collaudo contr. prev. 4% e iva 22% compresi	€ 52.818,24
Spese tecniche relative al collaudo statico contr. prev. 4% ed iva 22% compresi	€ 2.283,84
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 3 del D.Lvo n. 50/2016 (80% per il personale)	€ 3.090,60
Incentivo per la progettazione previsto dall'art. 113 comma 4 del D.Lvo n. 50/2016 (20% per strumentazione tecnologica)	€ 772,65
IRAP su incentivo	€ 212,20
Quota S.U.A. per espletamento adempimenti di gara	€ 1.287,75
Competenze per Autorità Nazionale Anti Corruzione	€ 225,00
Pulizia straordinaria scuola	€ 5.124,00
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 2.024,22
Somme a disposizione / Economie derivanti da ribasso	€ 3.967,21
Importo totale	€ 325.000,00

- di dare atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse ai fini dell'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 7/8/1990 n. 241 come modificato dall'art.1 comma 41 della Legge 190/2012 nonché ai sensi del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013;
- di dare atto, altresì, che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31.12.2022.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Gianpaolo Cagliani

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Gianpaolo Cagliani in data 05/08/2022

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.123 del 05/08/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 1310/0	Data: 04/08/2022	Importo: 12.493,79
Oggetto:	CUP: H23H20000250002 - CIG: 83853799A6 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA BRACCHI - INTEGRAZIONE SPESA PER COMPENSAZIONE PREZZI MATERIALI AI SENSI ART. 1 SEPTIES D.L. 73/21 CONVERT. IN L.106/21 E DECRETO MIMS 04/04/2022			
Capitolo:	2022 14050	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI BRACCHI		
Codice bilancio: 4.02.2.0202	C.I.G.: 83853799A6	C.U.P.: H23H20000250002	SIOPE: 2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con : CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 4.5.2020 N. 9 12.493,79 € -				
Beneficiario:	0012769 - CREA.MI SRL			

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 779/0	Data: 10/03/2022	Importo: 776,44
Oggetto:	CUP: H23H20000250002 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA BRACCHI - imprevisti e arrotondamenti			
Capitolo:	2022 14050	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI BRACCHI		
Codice bilancio: 4.02.2.0202	C.U.P.: H23H20000250002	SIOPE: 2.02.01.09.003		
Piano dei conti f.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con : CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 4.5.2020 N. 9 776,44 € -				
Beneficiario:	0003541 - DIVERSI			

**Determinazione Settore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione nr.123 del 05/08/2022****ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA**

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 736/0	Data: 10/03/2022	Importo:	1.247,77
Oggetto:	CUP: H23H20000250002 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA BRACCHI - imprevisti e arrotondamenti				
Capitolo:	2022 14050	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI BRACCHI			
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.U.P.: H23H20000250002	SIOPE:	2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 4.5.2020 N. 9 1.247,77 € -				
Beneficiario:	0003541 - DIVERSI				

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2022	Impegno di spesa	2022 738/0	Data: 10/03/2022	Importo:	3.967,21
Oggetto:	CUP: H23H20000250002 - LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA BRACCHI - somme a disposizione/economie derivanti da ribasso				
Capitolo:	2022 14050	INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA DI BRACCHI			
Codice bilancio:	4.02.2.0202	C.U.P.: H23H20000250002	SIOPE:	2.02.01.09.003	
Piano dei conti f.:	2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico				
Finanziato con :	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA L.R. 4.5.2020 N. 9 3.967,21 € -				

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art. 151, comma 4 e dell'art. 183, comma 7, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CASATENOVO li, 05/08/2022

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la Segreteria Comunale di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/98 si indica che il documento è stato firmato da:

Paola Sala in data 05/08/2022

